

本级部门单位项目支出绩效自评表

填报单位（公新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心		项目周期	2020年	
	项目名称	代建项目管理费		监控时点	Dec-20	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15 100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	自治区代建管理局房屋修缮是一项民生工程，本年度完成屋面改造项目，严格按照批准的建设内容，标准、规模和投资计划，加强对项目实施过程中的投资，质量，进度，安全的动态监督，推进工程建设顺利有序实施，在2020年度建设工程达到竣工验收标准。			自治区代建中心经2020年4月代建中心党总支扩大会议成立2020年基建工作小组负责该项目的具体实施。基建工作小组经与中心各处室充分沟通于2020年5月确定了具体实施内容及并报局党总支扩大会议审核通过。基建工作小组邀请了乌鲁木齐阳光嘉业装饰工程有限公司、乌鲁木齐银泉装饰设计有限公司、新疆广泰建筑工程有限公司参与项目投标，并于6月16日上午在局三楼会议室进行了开标工作。经评标委员会对三家单位经济标、技术标综合评定后，确定中标单位为乌鲁木齐银泉装饰设计有限公司，中标价为142774.89元，工期25个工作日。因疫情及施工内容变更等因素该项目于11月11日完工并进行了最终验收。 自治区代建局2020年办公楼屋面防水及零星维修工程中标合同价142774.89元，经11月11日验收实际完成工程量总计15万元，施工质量合格。主要完成工程量为：两楼之间搭接及办公楼外墙墙皮脱落处理约4000元，办公楼屋顶防水833.82平米约82000元，一楼大厅维修改造约16000元，一楼卫生间改造约18000元，六块插卡式电表安装约10000元，零星维修约20000元。此项目使用财政专项公用资金15万元。		100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成屋面修缮面积		1100平方	100% 100%
		质量指标	在规定的时间内开工、完工		100%	100% 100%
		质量指标	到位资金使用率		100%	100% 100%
		质量指标	修缮达到使用标准		100%	100% 100%
		时效指标	项目截止期限		2020年12月31日	2020年12月31日 100%
		成本指标	按项目拨付金额		15万元	15万元 100%
	效益指标	社会效益指标	改善职工办公、居住环境		有效提升	100% 100%
		可持续影响指标	代建修缮房屋可使用年限		5-10年	100% 100%

	满意度指标	满意度指标	职工满意度	99%	99%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	开工时间延误，原定于6月中旬开工7月份底之前完工，因疫情原因导致开工时间拖后。为此，在可以施工期间督促施工单位多上人，抓紧时间完成项目内容。					

